

Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) ACQUA GRAN PARQUE RESIDENCIAL ETAPAS 4 Y 5				
1. Información del proyecto				
Razón social	CFC CONSTRUCCIONES	NIT	810.002.455 -5	Contacto
Nombre del proyecto	ACQUA GRAN PARQUE RESIDENCIAL	Etapa	4 y 5	Tel
Municipio	Dosquebradas	Departamento		Dirección
Descripción de la labor a ejecutar	Construcción de las etapas 4 y 5. Etapa 4, con 6 torres (T19 a T24), cada torre de 5,5 pisos con 22 apartamentos por torre, para un total de 132 unidades, con un área de lote de 4.906,30 m ² , área ocupada de 1.189,68 y un área construida de 6.621,72 m ² , con 90 parqueadero (1 de carro y 89 de motos). Etapa 5, con de 5 torres (T14 a T18), cada torre de 5,5 pisos con 22 apartamentos por torre, para un total de 110 unidades, con un área de lote de 5.699,74 m ² , área ocupada de 5.850,55 y un área construida de 5.534,10 m ² , con 42 parqueadero (41 de carro y 1 discapacitados).			
2. Responsables implementación PAPSO				
Representante legal	Juan Bernardo Villegas Villegas	Coordinador del SG-SST	Adriana Ospina Duque	
Firma		Firma		
Responsable del SG-SST en la obra	Marcela Morales Jimenez	Aprobado por Director de obra	Alejandro Benavides Machado	
Firma		Firma		
Director en obra de proyectos	César Franco Ramirez	Inspector de obra	Cristhian Salazar Rodriguez	
Firma		Firma		
Ingeniero de Gestión Integral	Luz Andrea López Villaneda	Inspector de obra	Brahyan Alejandro Soto Arcila	
Firma		Firma		
Supervisor técnico	Luis Alberto Botero Medina	Firma		
2.1. Roles y responsabilidades				
Director de Obra.	1. Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 2. Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario y las modificaciones del protocolo que se hagan dentro de la ejecución del mismo. 3. Designar personal idóneo de obra que monitoree el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 4. Sancionar a todas las personas que incumplan las medidas de control expuestas en el presente documento dentro de la obra. 5. Oficializar políticas en la obra que alienten a los trabajadores enfermos a quedarse en casa sin temor a represalias.			
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 2. Supervisar que los Directores de obra, Ingenieros de gestión, Inspectores de obra e Inspectores SST, aseguren el cumplimiento de todos los lineamientos expuestos en este protocolo. 3. Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus familias. 4. Asesorar a todos los funcionarios de las obras con las dudas del día a día para la implementación de este protocolo y estar disponible incondicionalmente a atenderlas.			
Inspectores SST	1. Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. 2. Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra. 3. Realizar mediciones de temperatura. 4. Apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre temas relacionados a la mitigación del riesgo al COVID-19. 5. Verificar la desinfección adecuada de las áreas donde interactúan las personas. 6. Implementar las estrategias de comunicación de la información correspondiente al COVID-19. 7. Implementar medios de seguimiento y cumplimiento diario al presente protocolo. 8. Evaluar periódicamente los riesgos de contagio e impacto por COVID-19. 9. Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio. 10. Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la obra debe entrar a cuarentena. 11. Notificar al área encargada de CFO de empresa si se presenta un aumento inusual de enfermos o de incapacidades. 12. Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.			
Supervisores / Inspectores de obra / Ingenieros de gestión	1. Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. 2. Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora. 3. Verificar la desinfección adecuada de las áreas donde interactúan las personas. 4. No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud. 5. Designar puntos de hidratación.			
Contratistas y oficiales de obra.	1. Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 2. Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 3. Sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan los protocolos expuestos en el presente documento. 4. Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera. 5. Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios, en caso de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. 6. Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio. 7. Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus familias.			
Trabajadores de Obra.	1. Atender las indicaciones del personal encargado de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 2. Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en obra. 3. Entender y acatar sin posibilidad de objeción que podrá ser retirado definitivamente de la obra si incumple alguno o varios de los lineamientos de bioseguridad establecidos en este protocolo.			

3. Actividades de la obra			
Actividad	Riesgo de contagio COVID-19 asociados a la actividad.	Estrategias y Actividades ante el riesgo	Control
Estructura	1. Espacios reducidos para realizar la labor (distancia entre los trabajadores).	1. Control de actividades en zonas de producción, garantizando distanciamiento físico (2m) / Cronograma semanal del proyecto ajustando cuadrillas por zonas / Uso permanente de protección respiratoria y elementos de bioseguridad / Lavado constante de manos con agua y jabón (mínimo 6 veces en la jornada; Entrada-Salida, antes y después de Desayuno y Almuerzo).	1. Caracterización del personal 2. Lista de chequeo cumplimiento PAPS. 3. Registro limpieza y desinfección colaboradores / Herramientas / Equipos. 4. Seguimiento personal con estados gripales.
Producción concreto	2. Manejo de herramientas / Equipos menores sin la limpieza y desinfección adecuada 3. Rotación en el uso de herramientas (no asignación específica a un trabajador).	2. Desinfección periódica de herramientas y equipos (mínimo 3 veces por jornada; Entrada, media mañana y media tarde).	
Instalaciones Hidrosanitarias	4. Uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (rotación de elementos entre trabajadores), Ej. Casco, guantes, monógamas. 5. Zona de ingreso al proyecto.	3. Revisión de herramienta de trabajo individual, la cual se realizará al inicio del turno por el encargado SST / En caso de no ser posible individualizar antes del intercambio se debe aplicar el protocolo de limpieza y desinfección de herramientas y equipos. 4. Capacitaciones - inducciones - reinducciones, con énfasis en el uso adecuado de elementos de bioseguridad y EPP.	
Instalaciones eléctricas		5. Implementación de turnos de ingreso por contratista / Demarcación de distancia segura (2m) antes de ingresar / Desinfección, toma de temperatura y encuesta de sintomatología al ingresar / lavado de manos con agua y jabón (mínimo 6 veces en la jornada)	
Mortero	6. Zonas de cambio de ropas de trabajo y ropa de calle.	6. Implementación de turnos de ingreso por contratista / Adecuación vestieres para garantizar el distanciamiento físico (2m) / desinfección al ingresar al vestier / Señalización distancia segura (2m)	
Enchape	7. Zonas de descanso y alimentación.	7. Implementación de turnos de ingreso por contratista / Adecuación comedores con capacidad máxima que garantice distancia segura (2m) / Desinfección al ingreso a la zona de comedores / desinfección por uso de mesa / lavado de manos (mínimo 6 veces en la jornada) / Señalización distancia segura (2m)	
Instalación carpintería metálica	8. Contacto con materiales utilizados para la actividad (cemento, cajas, puntilla, madera, enchape, otros).	8/9. Desinfección de materiales utilizados en el desarrollo de las actividades.	
Estructura liviana - Techos	9. Rotación y préstamo de materiales sin la desinfección adecuada.		
Pintura			
Urbanismo excavaciones y llenos	1. En caso de excavaciones en brecha se debe tener presente el riesgo de espacio reducido. 2. Manejo de herramientas / Equipos menores sin la limpieza y desinfección adecuada 3. Rotación en el uso de herramientas (no asignación específica a un trabajador). 4. Uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (rotación de elementos entre trabajadores), Ej. Casco, guantes, monógamas. 5. Zona de ingreso al proyecto.	1. Desinfección periódica (cada 3 horas) de herramienta y equipo. 2. Revisión de herramienta de trabajo individual, la cual se realizará al inicio del turno por el encargado SST.2 / Desinfección periódica de herramientas y equipos (mínimo 3 veces por jornada; Entrada, media mañana y media tarde). 3/4. Capacitaciones - inducciones - reinducciones, con énfasis en el uso adecuado de elementos de bioseguridad y EPP 5. Implementación de turnos de ingreso por contratista / Demarcación de distancia segura (2m) antes de ingresar / Desinfección, toma de temperatura y encuesta de sintomatología al ingresar / lavado de manos con agua y jabón (mínimo 6 veces en la jornada)	
Urbanismo vías y andenes	6. Zonas de cambio de ropas de trabajo y ropa de calle. 7. Zonas de descanso y alimentación.	6. Implementación de turnos de ingreso por contratista / Adecuación vestieres para garantizar el distanciamiento físico (2m) / desinfección al ingresar al vestier / Señalización distancia segura (2m) 7. Implementación de turnos de ingreso por contratista / Adecuación comedores con capacidad máxima que garantice distancia segura (2m) / Desinfección al ingreso a la zona de comedores / desinfección por uso de mesa / lavado de manos (mínimo 6 veces en la jornada) / Señalización distancia segura (2m)	
Urbanismo empredización, Taludes, Cerramiento, Sendero y parques	8. Contacto con materiales utilizados para la actividad (cemento, cajas, puntilla, madera, enchape, otros) 9. Rotación y préstamo de materiales sin la desinfección adecuada.	8/9. Desinfección de materiales utilizados en el desarrollo de las actividades.	
Operación maquinaria	1. Por manejo de maquinaria pesada retiro de tierra/materiales sobrantes. Sin limpieza/desinfección de partes que el trabajador manipula, por ejemplo: Palancas, Silas, Cajas de control de la maquinaria, partes de agarre o sujeción del trabajador para subir/bajar. 2. Manejo de herramientas /equipos menores sin la limpieza y desinfección adecuada. 3. Rotación en el uso de herramientas y equipos (no asignación específica a un trabajador).	1. Implementación protocolo desinfección de maquinaria y equipo./Desinfección cada 3 horas de maquinaria y equipo./Asignación de equipo por persona. 2. Desinfección periódica (cada 3 horas) de herramienta y equipo por personal designado. 3. Verificar herramienta de trabajo individual, revisión diaria por el encargado SST.	

4. Análisis por contratistas (cronograma ingreso y salidas)

Definición de horarios

Nota: la capacidad de ingreso y del comedor es de 15 personas por turno, deben ingresar con todos los alimentos que van a consumir en el día.

Contratista	Actividad	hora inicio	hora salida	Número trabajadores	Hora desayuno	hora almuerzo	Ubicación	
Colonia Construcciones	Urbanismo	7:00 a. m.	5:15 p. m.	15	8:30 a. m.	12:00 p. m.	Mirar layout adjunto	
Acabados Duque S.A.S.	Estructura Liviana y Pintura	7:20 a. m.	5:30 p. m.	12	8:45 a. m.	12:20 p. m.		
Londoño y valencia	(bordillos, Carteras, morteros y enchapes)	7:20 a. m.	5:30 p. m.	4	8:45 a. m.	12:20 p. m.		
90° Plomería S.A.S.	Instalaciones hidrosanitarias	7:40 a. m.	5:45 p. m.	4	N/A	12:40 p. m.		
TYT ingeniería S.A.S.	Instalaciones eléctricas	7:40 a. m.	5:45 p. m.	2	N/A	12:40 p. m.		
Enchapes JHR S.A.S.	(bordillos, Carteras, morteros y enchapes)	7:40 a. m.	5:45 p. m.	9	N/A	12:40 p. m.		
Creatum	Ventanería	8:00 a. m.	6:00 p. m.	4	N/A	12:40 p. m.		
Metalicas Otalvaro	Estructura Metálica	8:00 a. m.	6:00 p. m.	4	N/A	1:00 p. m.		
Valpati	Construcción Pavimento Asfáltico	8:00 a. m.	6:00 p. m.	8	N/A	1:00 p. m.		
Alino Puertas	Puertas Madera	8:00 a. m.	6:00 p. m.	3	N/A	1:00 p. m.		
Induma	Puertas Metálicas	8:00 a. m.	6:00 p. m.	2	N/A	1:00 p. m.		
Socoda	Muebles Cocina	8:00 a. m.	6:00 p. m.	2	N/A	1:00 p. m.		
Etiqas	Redes de Gas	8:00 a. m.	6:00 p. m.	2	N/A	1:00 p. m.		
Igldio Tique	Transporte - Acarreos - Escombros	8:00 a. m.	6:00 p. m.	2	N/A	1:00 p. m.		
CFC construcciones	Administrativos	7:00 a. m.	6:00 p. m.	10	N/A	N/A		
Total trabajadores				83				

5. Asignación Personal encargado desinfección							
Actividad	Encargado	Zona	Hora desinfección	Encargado revisión	Metodo	Elementos Bioseguridad	Producto para desinfección
Desinfección inicial y Final	SST Contratistas / CFC	Porteria	Aplica para cada ingreso	Marcela Morales J / SISO Contratistas / Portero	Desinfección de manos con alcohol y calzado con amonio	Tapabocas, careta, traje impermeable en caso de lluvia.	Se define por disponibilidad del proyecto
Toma de temperatura	SST Contratistas / CFC	Porteria	Aleatorios al ingreso y en el transcurso del día	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Termómetro infrarrojo	Tapabocas, careta de seguridad guantes	N/A
Diagnostico inicial ingreso (Apoyo telemedicina)	SST Contratistas / CFC	Porteria	Aplica para cada ingreso	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Encuesta al personal que presenta síntomas	Tapabocas, careta de seguridad guantes	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección vehiculos	Auxiliar de almacén	Porteria	Aplica para cada ingreso	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, careta, guantes largos de caucho, botas de caucho, traje impermeable	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección salida Vestieres	SST Contratistas / CFC	Vestieres	Aplica para todo el personal	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, careta, guantes largos de caucho, botas de caucho, traje impermeable	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección Vestieres	SST Contratistas / CFC	Vestieres	6:50 a.m. Turno 1 7:10 a.m. Turno 2 7:30 a.m. Turno 3 7:50 p.m. Turno 4	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Lavado de manos agua y jabón	N/A	Lavado de manos agua y jabón
Desinfección y lavado de baños	SST Contratistas / CFC / Ayudante	Baños	7:00 a.m. (L) 10:00 a.m. (D) 2:00 p.m. (L) 3:00 p.m. (D)	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, careta, guantes largos de caucho, botas de caucho, traje impermeable	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección comedor	SST Contratistas / CFC / Ayudante	Comedor	8:20 a.m. - 8:40 a.m. - 9:10 p.m. 11:50 a.m. - 12:15 a.m. 12:35 p.m. 12:55 p.m. 1:25 p.m.	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, careta, guantes largos de caucho, botas de caucho, traje impermeable	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección almacén	Auxiliar Administrativo / Ayudante de almacén	Almacén	7:00 a.m. - 9:30 a.m. - 1:00 p.m. - 3:30 p.m.	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, careta, guantes largos de caucho, botas de caucho, traje impermeable	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección puestos de trabajo, equipo de computo, impresoras, sillas etc.	Cada Colaborador de Contratistas y de CFC	Oficina	7:00 a.m. - 9:30 a.m. - 1:00 p.m. - 3:30 p.m.	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, guantes	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección ingreso materiales	Auxiliar de almacén	Oficina	Frecuencia minima 3 horas	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, careta, guantes largos de caucho, botas de caucho, traje impermeable	Se define por disponibilidad del proyecto
Desinfección zona de trabajo por cuadrillas	SST Contratistas / CFC / Ayudante	CFC	Frecuencia después de cada labor	Marcela Morales J / SISO Contratistas	Aspersión	Tapabocas, careta, guantes largos de caucho, botas de caucho, traje impermeable	Se define por disponibilidad del proyecto


Nota: los productos establecidos dependiendo del elemento a desinfectar son: dilución en agua de hipoclorito 0,5%, alcohol al 70%, amonio cuaternario o agua y jabón, cualquier cambio debe ser validado con el área SG-SST

6. Identificación de zonas dentro del proyecto						
Clasificación de espacios en obra	Fumigadora	Atomizadores (Alcohol)	Agua y jabón	Punto lavado de manos	Sanitarios	Caneca riesgo biológico
Porteria	F1 y F2	1	1	1	N/A	1
Almacén	F3	1	1	1	1	1
Oficina administración	F3	2	1	1	1	1
Vestieros, Almacén contratistas	F2	1	2	2	Baños	Por contratista
Comedor	F4	N/A	1	1 + F2	Baños	1
Baños Principal	F4	N/A	2	2	4	1
Lavamanos Torre 15	F4	NA	1	1	NA	NA
Lavamanos Torre 17	F4	NA	1	1	NA	NA

7. Cronograma de actividades: Revisión semanal de actividades por contratista

Nota: La identificación de cuadrillas en este formato será móvil

Cronogramas: por cada contratista se debe tener una programación semanal donde se observe la trazabilidad de las cuadrillas




TXXPX	TORRE XX PISO X
TXXPT	TORRE XX PISO TACION
TXXF	TORRE XX FACHADA
T1SZEZ	TORRE XX ZONA EXTERNA FRONTAL
T1SZEZ	TORRE XX ZONA EXTERNA TRASERA
CANCHA	CANCHA MULTIPLE - CERRAMIENTO

Urbanismo
Estructura Liviana y Pintura (bordillos, Carteras, morteros y enchapes)
Instalaciones hidrosanitarias
Instalaciones eléctricas (bordillos, Carteras, morteros y enchapes)
Ventanería

Estructura Metálica
Construcción Pavimento Asfáltico
Puertas Madera
Puertas Metálicas
Muebles Cocina
Redes de Gas

PROTOCOLO DE DESINFECCION OBRA ACQUA. ZONAS DE TRABAJO (TORRES – PISOS – EXTERIOR).



ZONAS DE TRABAJO
5 TORRES (T14 a T18)
1 ZONA EXTERIOR-URBANISMO
 (Cancha - Parqueaderos - Sendero - Unidad Temporal Basuras - otros)

Layout


PROTOCOLO DE DESINFECCION OBRA ACQUA GRAN PARQUE RESIDENCIAL

CONVENIONES DE DESINFECCION

- Zona DESINFECCION MANOS / LAVAMANOS
- Zona espera PORTERIA
- Zona DESINFECCION PIES / TAPETE
- Ubicacion de GEL ANTIBACTERIAL
- Zona DESINFECCION DE AMBIENTE
- USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS
- USO de Atomizador con Alcohol
- Enfermeria AISLAMIENTO
- ZONA DE DESINFECCION
- Zona carga / Descarga materiales
- Almacenaje RESIDUOS PELIGROSOS

CONVENIONES DE UBICACION

- Portería
- Vestier
- Baños
- Almacén-bodega
- Oficinas

Área cuidado de la salud	
Ubicación	Zona Contigua a Porteria Identificación en layout 
Dotación	Botiquín, alcohol o gel antibacterial, camilla, silla y mesa
Elementos bioseguridad requerido personal	Tapabocas, termómetro digital/Infrarrojo (en caso de no tener se debe usar termómetro de mercurio cumpliendo protocolo de desinfección por uso), guantes (latex, quirúrgico), careta de seguridad.



UBICACIÓN VIVIENDA DE TRABAJADORES		MEDIOS DE TRANSPORTE TRABAJADORES PROYECTO								
Risaralda	Barrio	Nº APROX DE TRABAJADORES	Transporte publico masivo (Megabus, otros)	Transporte publico taxi	Carro particular	Moto	Bicibleta	Patineta/patines	A pie	
PEREIRA	EL ROCIO	2	X			X				
PEREIRA	B. CENTRAL	1	X							
PEREIRA	SANTA FE	1				X				
PEREIRA	POPULAR MODELO	1				X				
PEREIRA	EL FUTURO	1	X							
PEREIRA	DANUBIO	1	X							
PEREIRA	VILLA LA PAZ	1				X				
PEREIRA	EL BOSQUE	1				X				
PEREIRA	PUERTO SOL	1	X							
PEREIRA	CORALES	1				X				
PEREIRA	REMANSO	1				X				
PEREIRA	VILLA SANTANA	1	X							
PEREIRA	WACEDEROS	1	X							
PEREIRA	LOS PINOS	1				X				
PEREIRA	VILLA DE LEYVA	2	X			X				
PEREIRA	SAMARIA	1				X				
PEREIRA	EL CARDAL	1			X		X			
PEREIRA	LA UNIDAD	2			X		X			
PEREIRA	LA DULCERA	2				X				
PEREIRA	LAURELES	1				X				
PEREIRA	LIBERTADORES	1	X							
PEREIRA	SAUCES	1	X							
PEREIRA	BELLO HORIZONTE	1				X				
DOSQUEBRADAS	CAMILO TORRES	4	X X						X X	
DOSQUEBRADAS	BOSQUES DE LA ACUARELA	2	X			X				
DOSQUEBRADAS	NUEVO MILENIO	2	X			X				
DOSQUEBRADAS	AGUA AZUL	2					X X			
DOSQUEBRADAS	LA ALAMEDA	2				X X				
DOSQUEBRADAS	FRAILES	2				X			X	
DOSQUEBRADAS	EL BOHIO	2				X	X			
DOSQUEBRADAS	LOS ALPES	2	X			X				
DOSQUEBRADAS	EL MARTILLO	1				X				
DOSQUEBRADAS	MIRADOR SANTA MONICA	1				X				
DOSQUEBRADAS	NUEVA COLOMBIA	1	X							
DOSQUEBRADAS	EL JAPON	1	X							
DOSQUEBRADAS	PRIMAVERA AZUL	1							X	
DOSQUEBRADAS	LAURELES	1				X				
DOSQUEBRADAS	Av. SIMON BOLIVAR	1	X							
DOSQUEBRADAS	CAMPESTRE A	1	X							
DOSQUEBRADAS	EL DIAMANTE	1	X							
DOSQUEBRADAS	LA ROMELIA	2	X X							
DOSQUEBRADAS	PUERTO SOL	1				X				
DOSQUEBRADAS	SATURNO	1				X				
DOSQUEBRADAS	LOS PINOS	1				X				
DOSQUEBRADAS	TOKIO	1				X				
DOSQUEBRADAS	LOS GUADUALES	1	X							
DOSQUEBRADAS	VILLA DEL CAMPO	1	X							
DOSQUEBRADAS	C46 Cra 18	1	X							
DOSQUEBRADAS	M22 Cs 21	1							X	
SANTA ROSA	C17 Cra15	1	X							
MARSELLA	BELLA VISTA	2				X X				